

Типовая форма отчета инвестиционного уполномоченного

Коченевского
за 12 месяцев 2024 года

муниципального района (городского о

№	Инициатор проекта	Наименование проекта, место расположения	Период реализации проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвести
					планируемый на весь срок реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ					
1	ООО «ВПК-ОЙЛ»	Очистные сооружения промливневой канализации от объектов ООО "ВПК - ОЙЛ" до водного объекта (приток р. Камышенка) в р.п. Коченево Новосибирской области, входящего в состав проекта "Установка гидроочистки прямогонного дизельного топлива мощностью 300000 тонн/год, установка получения водорода и объекты общезаводского хозяйства	2022- апрель 2025	Работы по огнезащите БОВ, прокол ПЛК от 51.6 до БОВ (соединение канализации)	760 359,0
2	ООО "НМК"	Строительство литейного цеха, покупка и монтаж оборудования (производство литейной продукции)	08.11.2021-31.12.2024	Закупка оборудования и оснастки в литейный цех. Строительство цеха по механической обработке чугунных изделий	382 000,0
3	ООО "НМК"	Строительство токарного участка (новое здание на территории завода)	26.06.2023 - 31.12.2024	Строительство здания, закупка и монтаж оборудования	49 592,0
4	Яремчук П.П.	Строительство Торгового центра «Союз»	2018-2025	Ведется строительство (внутренняя отделка)	
5	Бекенбаева А.Т.	Строительство магазина р.п. Коченево ул. Победы	2022-2025	Установка каркаса здания	
6	АО "Птицефабрика Чикская"	Реконструкция АО "Птицефабрика Чикская"	2023-2030	Активная фаза - введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная (16 мВт), три корпуса	2 400 000
7	Администрация рп Коченево Коченевского района	Строительство парка семейного отдыха в р.п. Коченево	2022-2024	Строительство завершено	14 312,1
8	Администрация рп Коченево Коченевского района	Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р.п. Коченево	2022-2024	Строительство завершено	535 137,0
9	Администрация Коченевского района	Пристройка к зданию МКОУ "Чикская СОШ №7"	2023-2024	Выполнение строительных работ	678 800
10	Администрация Коченевского района	Строительство ФАП в п.Светлый	2024	Строительство завершено	12 000
11	Администрация Коченевского района	Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в п. Кумысный.	2024	Строительство завершено	10 000

12	Администрация Коченевского района	Строительство бассейна в р.п.Коченево	2024-2026	Разработка ПСД	
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ					
1	Администрация Коченевского района	Строительство очистных сооружений канализации в р.п.Коченево	2025-2026		
2	Администрация Коченевского района	Строительство канализационного коллектора в р.п.Коченево	2025-2026		
3	ПАО Мегафон	Строительство вышек сотовой связи в п. Семеновский	2025-2026		
4	ПАО Мегафон	Строительство вышек сотовой связи в п.Молот.	2025-2026		
5	Администрация Коченевского района	Строительство ФАП в с.Катково	2025-2026		
6	Администрация Коченевского района	Строительство газовой котельной для теплоснабжения Чикской СОШ №7.	2025-2026		
7	Администрация Коченевского района	Строительство водозаборных скважин с установкой водоподготовки в п.Малореченка	2025-2026		
7	Администрация Коченевского района	Строительство водозаборных скважин с установкой водоподготовки в с.Новомихайловка	2025-2026		
8	Администрация Коченевского района	Строительство водозаборных скважин с установкой водоподготовки в д.Вахрушево	2025-2026		
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
...					

округа)

ций, тыс. рублей нарастающим итогом с начала реализации проекта	Проблема реализации
733 044,0	
226 343,0	
49 592,0	
578 000	
14 312,1	
535 137,0	
149 328	
12 000	
10 000	

